



PREFEITURA MUNICIPAL  
MATA - RS

**Obra**  
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA  
IRREGULAR DA RUA NOSSA  
SENHORA DAS GRAÇAS

**Bancos**      **B.D.I.**  
SINAPI - 08/2022 - 22,04%  
Rio Grande do  
Sul

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 111,52%  
Mensalista: 69,56%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	40,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		8.806,97	3.522,79	1.321,05	1.321,05	1.321,05	1.321,05
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	50,00%	50,00%			
		128.418,01	64.209,01	64.209,01			
3	EXECUÇÃO DE GUIA EM CONCRETO	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%	
		50.278,23		10.055,65	20.111,29	20.111,29	
4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%			25,00%	30,00%	45,00%
		141.612,80			35.403,20	42.483,84	63.725,76
<b>Porcentagem</b>			<b>20,58%</b>	<b>22,97%</b>	<b>17,27%</b>	<b>19,42%</b>	<b>19,76%</b>
<b>Custo</b>			<b>67.731,79</b>	<b>75.585,70</b>	<b>56.835,54</b>	<b>63.916,18</b>	<b>65.046,81</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>20,58%</b>	<b>43,55%</b>	<b>60,82%</b>	<b>80,24%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>67.731,79</b>	<b>143.317,48</b>	<b>200.153,02</b>	<b>264.069,20</b>	<b>329.116,01</b>

RAFAEL GARCIA CARDOSO  
Setor de Engenharia