

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL



OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA NOCK - MATA / RS

LARGURA DO LEITO CARROÇAVEL: 6,4 m

MUNICÍPIO: MATA - RIO GRANDE DO SUL

COMPRIMENTO DA VIA: 131,34 m

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/RS JUNHO 2023

ÁREA TOTAL: 1235 m²

RESP. TÉCNICO: BRUNA CARDOZO CASSOL

DATA: 06/11/2023

Num. do Item	Descrição	Valor do Item	Peso (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				SIMPL (%)	ACUM (%)	SIMPL (%)	ACUM (%)	SIMPL (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.510,92	0,9%	100%	100%	-	100%	-	100%
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 37.511,32	23,0%	20%	20%	50%	70%	30%	100%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 77.470,32	47,5%	20%	20%	50%	70%	30%	100%
4	PASSEIOS DE CONCRETO	R\$ 44.498,36	27,3%	20%	20%	50%	70%	30%	100%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.219,25	1,4%	-	-	-	-	100%	100%
	TOTAL GERADO	R\$ 163.210,17	100,0%	20,5%	20,5%	48,9%	69,3%	30,7%	100,0%
				R\$ 33.406,92	R\$ 33.406,92	R\$ 79.740,00	R\$ 113.146,92	R\$ 50.063,25	R\$ 163.210,17

Eng.^a Civil Bruna Cardozo Cassol
CREA/RS: 243.093